


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑)

งานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี โดย นายปริญญา พวงศรีทอง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยนายสาธิต สิงห์ทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นางสาวสุมาลี ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อน .๐๐๐๖๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ทำการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๒๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

การตัดโค่นต้นสักที่อยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ใกล้กับจุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาและจุดที่จะทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำ อยู่ชิดกับต้นสัก ทำให้กรีดขวางการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งยังส่งผลในอนาคตเกี่ยวกับรากไม้เข้าบ่อและไปไม้แห้งร่วงหล่นใส่ในระบบกรองน้ำ เป็นเหตุให้น้ำปนเปื้อนไม่สะอาด ซึ่งการตัดโค่นต้องขออนุญาต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน เมื่อได้รับอนุมัติจึงตัดโค่นได้ ต้องใช้เวลานาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติขอให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส ดำเนินการตัดโค่น ถึงแม้จะหมดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วก็ตาม (การส่งงานงวดสุดท้าย) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)


(นายปริญญา พวงศรีทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาววนภาภรณ์ กวินันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เนื่องจากผลการเจาะสำรวจดินบริเวณที่ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กำหนดให้ใช้ฐานรากชนิดฐานรากแผ่ กำลังรับน้ำหนักประลัยของดินได้มากกว่า ๒๐.๐๐ ตัน/ตารางเมตร ความลึกของฐานราก ๑.๓๐ เมตร จากระดับ ± 0.00 ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วมีมติ เปลี่ยนแปลงงานฐานรากจากเดิมรายการก่อสร้างให้ใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม เปลี่ยนเป็น รายการก่อสร้างฐานรากชนิดฐานรากแผ่ และหักค่าเปลี่ยนแปลงฐานรากให้แก่ทางราชการ ในงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๗๕.๖๑ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

จังหวัดอุทัยธานี จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. จากเดิม ไม่มีรายการตัดโค่นต้นไม้

แก้ไขเป็น รายการตัดโค่นต้นไม้ เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว แม้จะล่วงเลยระยะเวลาการก่อสร้างแล้วก็ตาม (การส่งมอบงานงวดสุดท้าย) โดยผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการตัดโค่นให้เมื่อ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง แจ้งให้มาดำเนินการ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒. จากเดิม รายการก่อสร้างใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม

แก้ไขเป็น รายการก่อสร้างฐานรากชนิดฐานรากแผ่ กำลังรับน้ำหนักประลัยของดินได้มากกว่า ๒๐.๐๐ ตัน/ตารางเมตร ความลึกของฐานราก ๑.๓๐ เมตร จากระดับ ± 0.00 ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐


๓. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

จากเดิม “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๒๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๙,๖๑๖.๘๒ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว”

แก้ไขเป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๒๐๒,๙๒๔.๓๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘,๖๙๕.๙๙ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว”

จากเดิม “งวดที่ ๑ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง งวดที่ ๑

แก้ไขเป็น “งวดที่ ๑ จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๗๒๔.๓๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง งวดที่ ๑


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญา พวงศรีทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวนภภรณ์ กวินนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสาธิต  ผู้รับมอบอำนาจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๕ ค่าปรับ ดังนี้

จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเบิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๑๗ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุม
งาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา”

แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเบิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๐๒.๙๒ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน
การควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อย-
บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา”

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ จัดทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญา พวงศรีทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)




(ลงชื่อ)

 พยาน

(นางสุภาพร สงสำเภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาววนภาภรณ์ กวินันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ